বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২০-২১

ফরম-ঘ

প্রকল্পের নাম : কু-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বহুরব বংগুর জেলায় মেট সম্প্রসারণ।
মেয়াদকাল : ১ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত।
প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) : ২৫০৫৬.৬৩ ; ১৫০৫৬.৬৩ (বিপত্তি) ; প্রকল্প সাহায্য- ০.০০
অনুমোদিত ডিটিপির প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী পাকেজ/লট সংখ্যা ও প্রাক্কলিত ব্যয় : মেট প্রাক্কলিত ব্যয়-২৩৮১৩.৪২ লক্ষ ; পণ্য প্রাক্কলিত ব্যয়-৫১৪৩.৩০ লক্ষ ; পূর্ত প্রাক্কলিত ব্যয়- ১৮৬২০.৫৯ লক্ষ ; সেবা প্রাক্কলিত ব্যয়- ৫০.০০ লক্ষ
জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রয় পুঞ্জিভূত কার্যদেশ প্রদানকৃত পাকেজ/লট ও ব্যয় : মেট ব্যয়- ১৮৫.২৪ লক্ষ ; পণ্য ব্যয়-১৭৩.২৪ লক্ষ ; পূর্ত ব্যয়-০/০.০০ লক্ষ ; সেবা ব্যয় ১২.০০
২০২০-২১ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ অনুযায়ী কার্যদেশ প্রদানযোগ্য পাকেজ/লট ও ব্যয় : মেট ব্যয়-৩০৪১.০০ লক্ষ ; পণ্য ব্যয়- ২১২৯.৫০ লক্ষ ; পূর্ত ব্যয়: ১৬৮৪.৪০ লক্ষ ; সেবা ব্যয় ২০.০০

	পাকেজ সমূহ	জুলাই ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ প্রদানযোগ্য পাকেজ/লট ও ব্যয়				অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ প্রদানযোগ্য পাকেজ/লট ও ব্যয়				জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত কার্যদেশ প্রদানযোগ্য পাকেজ/লট ও ব্যয়				এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত কার্যদেশ প্রদানযোগ্য পাকেজ/লট ও ব্যয়				বাকিদের ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ প্রদানযোগ্য পাকেজ/লট ও ব্যয়				বিদেশ ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ প্রদানযোগ্য পাকেজ/লট ও ব্যয়			
		মোট (মোট)	পণ্য (মোট)	পূর্ত (মোট)	সেবা (মোট)	মোট (মোট)	পণ্য (মোট)	পূর্ত (মোট)	সেবা (মোট)	মোট (মোট)	পণ্য (মোট)	পূর্ত (মোট)	সেবা (মোট)	মোট (মোট)	পণ্য (মোট)	পূর্ত (মোট)	সেবা (মোট)	মোট (মোট)	পণ্য (মোট)	পূর্ত (মোট)	সেবা (মোট)	মোট (মোট)	পণ্য (মোট)	পূর্ত (মোট)	সেবা (মোট)
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
G-১	জীপগাড়ি (১৮০০-২৭০০ সিসি)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
G-২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী (প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ)	২	২	০	০	২	২	০	০	২	২	০	০	২	২	০	০	২	২	০	০	২	২	০	০
		১.৬০	১.৬০	০.০০	০.০০	১.৬০	১.৬০	০.০০	০.০০	১.৬০	১.৬০	০.০০	০.০০	১.৬০	১.৬০	০.০০	০.০০	১.৬০	১.৬০	০.০০	০.০০	১.৬০	১.৬০	০.০০	০.০০
G-৩	আসবাবপত্র	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০	০	১	১	০	০	১	১	০	০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪.০০	৪.০০	০.০০	০.০০	৪.০০	৪.০০	০.০০	০.০০	৪.০০	৪.০০	০.০০	০.০০
G-৪	[illegible]	০	০	০	০	০	০	০	০	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	[illegible]	[illegible]	০.০০	০.০০	[illegible]	[illegible]	০.০০	০.০০	[illegible]	[illegible]	০.০০	০.০০	[illegible]	[illegible]	০.০০	০.০০
G-৫	২.০ কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন এক্সটেনশনের কাজ	০	০	০	০	৪০	৪০	০	০	৪০	৪০	০	০	৪০	৪০	০	০	৪০	৪০	০	০	৪০	৪০	০	০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	১২০.০০	১২০.০০	০.০০	০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	০.০০	০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	০.০০	০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	০.০০	০.০০
G-৭	১০ কেভিএ ট্রান্সফরমার (বিভিন্ন সাইজ) ক্রয়	৩	৩	০	৩	৫০	৫০	০	০	৫০	৫০	০	০	৫০	৫০	৩	০	৫০	৫০	০	০	৫০	৫০	০	০
		৩.০০	৩.০০	০.০০	৩.০০	৬০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	৬০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	৬০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	৬০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	৬০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০
G-৮	বৈদ্যুতিক লাইনের মালামাল ক্রয়	৩	৩	০	০	২০	২০	০	০	১০	১০	০	০	২০	২০	৩	০	২০	২০	০	০	২০	২০	০	০
		৩.০০	৩.০০	০.০০	০.০০	৮০.০০	৮০.০০	০.০০	০.০০	৮০.০০	৮০.০০	০.০০	০.০০	৮০.০০	৮০.০০	০.০০	০.০০	৮০.০০	৮০.০০	০.০০	০.০০	৮০.০০	৮০.০০	০.০০	০.০০
G-৯	বিদ্যুৎচৌম্বকীয় মিটার এক্সপার্টদের জন্য ট্রিপোল মিটার ক্রয়	০	০	৩	৩	৩	৩	০	৩	০	০	৩	০	৮০	৮০	০	০	৮০	৮০	৩	৩	৮০	৮০	০	০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৮.০০	৪৮.০০	০.০০	০.০০	৪৮.০০	৪৮.০০	০.০০	০.০০	৪৮.০০	৪৮.০০	০.০০	০.০০
G-১০	বিদ্যুৎচৌম্বকীয়/ইলেকট্রনিক এনার্জি মিটার ক্রয় (১ফেজ সিঙ্গেল মিটার এবং ইলেকট্রনিক পাইপ ক্রয় (১৫০ মিমি ব্যাসবিশিষ্ট)	০	০	২	০	০	০	০	০	৪৪	৪৪	০	০	৪৪	৪৪	০	০	৪৪	৪৪	০	০	৪৪	৪৪	০	০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৭০.০০	৪৭০.০০	০.০০	০.০০	৪৭০.০০	৪৭০.০০	০.০০	০.০০	৪৭০.০০	৪৭০.০০	০.০০	০.০০	৪৭০.০০	৪৭০.০০	০.০০	০.০০
G-১১	১২০ কিঃমিঃ লাইনের জন্য ডাবিপার কানেক্টর ক্রয়	০	০	০	০	০	০	০	০	৩	৩	০	০	১৫০০	১৫০০	০	০	১৫০০	১৫০০	০	০	১৫০০	১৫০০	০	০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.০০	৩.০০	০.০০	০.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	০.০০	০.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	০.০০	০.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	০.০০	০.০০

G-১২	বৃক্ষরোপণ (ফলদ ,বনজ ও ঔষধি)	০	০	০	০	৫১০০০	৫১০০০	০	০	৫১০০০	৫১০০০	০	০	৫১০০০	৫১০০০	০	০	৫১০০০	৫১০০০	০	০	৫১০০০	৫১০০০	০	০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪০.০০	৪০.০০	০.০০	০.০০	৪০.০০	৪০.০০	০.০০	০.০০	৪০.০০	৪০.০০	০.০০	০.০০	৪০.০০	৪০.০০	০.০০	০.০০	৪০.০০	৪০.০০	০.০০	০.০০
G-১৩	পুনি অধিগ্রহণ (ভূমি উন্নয়ন সহ)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
W-১	নিরাপত্তা অবকাঠামো নির্মাণ কাজ(১৫০০০ বর্গফুট)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
W-২	সোলার স্থাপন কাজ নির্মাণ (৩৫০০ বর্গফুট)	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১৪০.০০	০.০০	১৪০.০০	০.০০
W-৩ (৯০ টি লাট)	বন বসতবাড়ী পুনঃগঠন, সিসি পাইপ সরবরাহ ও সংযোগসহ স্থাপন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১৮০.০০	০	১৮০.০০	০	১৮০.০০	০	১৮০.০০	০	১৮০.০০	০	১৮০.০০	০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৮	০	১৮	০	১৮	০	১৮	০	১৮	০	১৮	০
W-৪ (৫টি লাট)	সিল পুনঃখনন, সিসি পাইপ সরবরাহ ও সাইনবোর্ড স্থাপন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৭৫৮.৭৫	০.০০	৭৫৮.৭৫	০.০০	৭৫৮.৭৫	০.০০	৭৫৮.৭৫	০.০০	৭৫৮.৭৫	০.০০	৭৫৮.৭৫	০.০০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০
W-৫ (৫টি লাট)	পুকুর পুনঃখনন, সিসি পাইপ সরবরাহ ও সাইনবোর্ড স্থাপন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	২৭৫.০০	০.০০	২৭৫.০০	০.০০	২৭৫.০০	০.০০	২৭৫.০০	০.০০	২৭৫.০০	০.০০	২৭৫.০০	০.০০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২	০	১২	০	১২	০	১২	০	১২	০	১২	০
W-৬	বৃক্ষরোপণ ট্রাক নির্মাণ(৩ ফুটিং বুক) ও বাইপাস রুল, ইরাইং (১৪ ফুটিংসহ ৫টি ফাউন্ডেশন)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৪০০.৪০	০.০০	৪০০.৪০	০.০০	৪০০.৪০	০.০০	৪০০.৪০	০.০০	৪০০.৪০	০.০০	৪০০.৪০	০.০০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০	০	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০
W-৭ (২টি লাট)	পানিসুত্র ধরন পাইপলাইনের পরিমাণ: ১৯০-১৩০ ফুট,০৬০ মি. পাইপ লাইন)	০	০	০	০	০	০	০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৮.০০	০.০০	৪৮.০০	০.০০	৪৮.০০	০.০০	৪৮.০০	০.০০	৪৮.০০	০.০০	৪৮.০০	০.০০	৪৮.০০	০.০০	৪৮.০০	০.০০
W-৮ (২টি লাট)	ভূ-গর্ভস্থ ইরিগেশন পেভেলা নির্মাণ(প্রতিটি ১৫০০ মি:)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০
W-১১	বিদ্যুৎ লাইন টানা ও ইলেকট্রনিক এবং পাম্প স্থাপন ১০টি কাজ)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০
	সর্বমোট ব্যয়=	১	২	৩	৪	৫১০০২	৫১০০১	০	০	৩১৭৮	৩১৮৭	১১	০	৩৯৩৬	৩১৭৮	৮৮	০	৩১৩৬	৩১৭৮	৮৮	০	৩১৩৭	৩১৭৮	৮১	০
		১.০	২.৩	৩.০	৪.০	৫১১.৬	৫১১.৯	০.০	০.০	১৭১৫.৬	১৭৫৭.৯	১৪৮.০	০.০	২৭৮৭.০	১৭৪৭.৯	১১৪৪.৪	০.০	২৭৮৭.০	১৭৪৭.৯	১১৪৪.৪	০.০	২৭২৭.০	১৭৪৭.৯	১১৪৪.৪	০.০

(মো: ওবিদুর রহমান খান)
প্রকল্প পরিচালক
ইলেকট্রনিক্স রিসার্চিং, রংপুর।

বিভাগীয় পরিচালক
রিসার্চিং, রংপুর।

	পাইপের সমূহ	জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য পাইপগুলির ও ব্যয়				ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য পাইপগুলির ও ব্যয়				মার্চ ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য পাইপগুলির ও ব্যয়				এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য পাইপগুলির ও ব্যয়				মে ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য পাইপগুলির ও ব্যয়				জুন ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য পাইপগুলির ও ব্যয়			
		মোট (খোয়)	পণ্য (খোয়)	পূর্ত (খোয়)	সেবা (খোয়)	মোট (খোয়)	পণ্য (খোয়)	পূর্ত (খোয়)	সেবা (খোয়)	মোট (খোয়)	পণ্য (খোয়)	পূর্ত (খোয়)	সেবা (খোয়)	মোট (খোয়)	পণ্য (খোয়)	পূর্ত (খোয়)	সেবা (খোয়)	মোট (খোয়)	পণ্য (খোয়)	পূর্ত (খোয়)	সেবা (খোয়)	মোট (খোয়)	পণ্য (খোয়)	পূর্ত (খোয়)	সেবা (খোয়)
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
G-১	জীপগাড়ি (১৬০০-২৭০০ সিসি)	১	১	০	০	১	১	০	০	১	১	০	০	১	১	০	০	১	১	০	০	১	১	০	০
		২৫,০০	২৫,০০	০,০০	০,০০	২৫,০০	২৫,০০	০,০০	০,০০	২৫,০০	২৫,০০	০,০০	০,০০	২৫,০০	২৫,০০	০,০০	০,০০	২৫,০০	২৫,০০	০,০০	০,০০	২৫,০০	২৫,০০	০,০০	০,০০
G-২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ফ্যাসিমিলিয়ার ও ফ্যাক্স	২	২	০	০	২	২	০	০	২	২	০	০	২	২	০	০	২	২	০	০	২	২	০	০
		১.৬০	১.৬০	০.০০	০.০০	১.৬০	১.৬০	০.০০	০.০০	১.৬০	১.৬০	০.০০	০.০০	১.৬০	১.৬০	০.০০	০.০০	১.৬০	১.৬০	০.০০	০.০০	১.৬০	১.৬০	০.০০	০.০০
G-৩	ভ্যানরিকশা	১	১	০	০	১	১	০	০	১	১	০	০	১	১	০	০	১	১	০	০	১	১	০	০
		৪,০০	৪,০০	০,০০	০,০০	৪,০০	৪,০০	০,০০	০,০০	৪,০০	৪,০০	০,০০	০,০০	৪,০০	৪,০০	০,০০	০,০০	৪,০০	৪,০০	০,০০	০,০০	৪,০০	৪,০০	০,০০	০,০০
G-৪	বৈদ্যুতিক পাখা ৪.০ ফিউজের এক্সপোর্ট এর (ফিউজ, ফ্যানিং পাখায়, ইত্যাদি বাদ)	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০
		৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০
G-৫	পানিপ্রবাহ মাপা ৪.০ ফিউজের ফিউজ বাদে ডাইনামিক মিটার পাম্প ক্রয় (৫০০০ থেকে ৫০০০ ফুট ক্ষমতা পর্যন্ত)	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০
		৭৫,০০	৭৫,০০	০,০০	০,০০	৭৫,০০	৭৫,০০	০,০০	০,০০	৭৫,০০	৭৫,০০	০,০০	০,০০	৭৫,০০	৭৫,০০	০,০০	০,০০	৭৫,০০	৭৫,০০	০,০০	০,০০	৭৫,০০	৭৫,০০	০,০০	০,০০
G-৬	২.৫ কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এক্সপোর্ট পাইপসহ) ক্রয়	৪০	৪০	০	০	৪০	৪০	০	০	৪০	৪০	০	০	৪০	৪০	০	০	৪০	৪০	০	০	৪০	৪০	০	০
		১৩০,০০	১৩০,০০	০,০০	০,০০	১৩০,০০	১৩০,০০	০,০০	০,০০	১৩০,০০	১৩০,০০	০,০০	০,০০	১৩০,০০	১৩০,০০	০,০০	০,০০	১৩০,০০	১৩০,০০	০,০০	০,০০	১৩০,০০	১৩০,০০	০,০০	০,০০
G-৭	১০ কেভিএ ট্রান্সফরমার (স্টিলিং বাদ) ক্রয়	৫০	৫০	০	০	৫০	৫০	০	০	৫০	৫০	০	০	৫০	৫০	০	০	৫০	৫০	০	০	৫০	৫০	০	০
		৬০,০০	৬০,০০	০,০০	০,০০	৬০,০০	৬০,০০	০,০০	০,০০	৬০,০০	৬০,০০	০,০০	০,০০	৬০,০০	৬০,০০	০,০০	০,০০	৬০,০০	৬০,০০	০,০০	০,০০	৬০,০০	৬০,০০	০,০০	০,০০
G-৮	বৈদ্যুতিক লাইনের মালামাল ক্রয়	২০	২০	০	০	২০	২০	০	০	২০	২০	০	০	২০	২০	০	০	২০	২০	০	০	২০	২০	০	০
		১০,০০	১০,০০	০,০০	০,০০	১০,০০	১০,০০	০,০০	০,০০	১০,০০	১০,০০	০,০০	০,০০	১০,০০	১০,০০	০,০০	০,০০	১০,০০	১০,০০	০,০০	০,০০	১০,০০	১০,০০	০,০০	০,০০
G-৯	বিদ্যুতায়িত পাম্প মোটর এক্সপোর্ট এর ইলেক্ট্রিক্যাল ক্রয়	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০	১০	১	১০	০	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০	১০	১০	০	০
		৪৮,০০	৪৮,০০	০,০০	০,০০	৪৮,০০	৪৮,০০	০,০০	০,০০	৪৮,০০	৪৮,০০	০,০০	০,০০	৪৮,০০	৪৮,০০	০,০০	০,০০	৪৮,০০	৪৮,০০	০,০০	০,০০	৪৮,০০	৪৮,০০	০,০০	০,০০
G-১০	বিদ্যুতায়িত ডিজিটাল কোনোমিটার ডুবোর ১৩০০মম নির্মাণের জন্য ইলেকট্রিক্যাল পাম্প ক্রয় (১৫০ কিলোমিটার অফার্মিশ)	৫৫	৫৫	০	০	৫৫	৫৫	০	০	৫৫	৫৫	০	০	৫৫	৫৫	০	০	৫৫	৫৫	০	০	৫৫	৫৫	০	০
		৪৭৫,০০	৪৭৫,০০	০,০০	০,০০	৪৭৫,০০	৪৭৫,০০	০,০০	০,০০	৪৭৫,০০	৪৭৫,০০	০,০০	০,০০	৪৭৫,০০	৪৭৫,০০	০,০০	০,০০	৪৭৫,০০	৪৭৫,০০	০,০০	০,০০	৪৭৫,০০	৪৭৫,০০	০,০০	০,০০
G-১১	১২০ মি.মি. ভার্টিকাল এয়ার ভাইব্রেটর ডাবল ক্রয়	১৫০০০	১৫০০০	০	০	১৫০০০	১৫০০০	০	০	১৫০০০	১৫০০০	০	০	১৫০০০	১৫০০০	০	০	১৫০০০	১৫০০০	০	০	১৫০০০	১৫০০০	০	০
		৩৫,০০	৩৫,০০	০,০০	০,০০	৩৫,০০	৩৫,০০	০,০০	০,০০	৩৫,০০	৩৫,০০	০,০০	০,০০	৩৫,০০	৩৫,০০	০,০০	০,০০	৩৫,০০	৩৫,০০	০,০০	০,০০	৩৫,০০	৩৫,০০	০,০০	০,০০
G-১২	বৃক্ষরোপণ (ফলদ, বনজ ঔষধি)	৩১০০০	৩১০০০	০	০	৩১০০০	৩১০০০	০	০	৩১০০০	৩১০০০	০	০	৩১০০০	৩১০০০	০	০	৩১০০০	৩১০০০	০	০	৩১০০০	৩১০০০	০	০
		৪০,০০	৪০,০০	০,০০	০,০০	৪০,০০	৪০,০০	০,০০	০,০০	৪০,০০	৪০,০০	০,০০	০,০০	৪০,০০	৪০,০০	০,০০	০,০০	৪০,০০	৪০,০০	০,০০	০,০০	৪০,০০	৪০,০০	০,০০	০,০০
G-১৩	ভূমি অধিগ্রহণ (ভূমি উন্নয়ন বাদ)	৩,৬৬	৩,৬৬	০	০	৩,৬৬	৩,৬৬	০	০	৩,৬৬	৩,৬৬	০	০	৩,৬৬	৩,৬৬	০	০	৩,৬৬	৩,৬৬	০	০	৩,৬৬	৩,৬৬	০	০
		৭১২,০০	৭১২,০০	০,০০	০,০০	৭১২,০০	৭১২,০০	০,০০	০,০০	৭১২,০০	৭১২,০০	০,০০	০,০০	৭১২,০০	৭১২,০০	০,০০	০,০০	৭১২,০০	৭১২,০০	০,০০	০,০০	৭১২,০০	৭১২,০০	০,০০	০,০০
W-১	বিভাগীয় অফিসগুলো নির্মাণ কাজ(১৫০০০ বর্গফুট)	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০
		১৪০,০০	০,০০	১৪০,০০	০,০০	১৪০,০০	০,০০	১৪০,০০	০,০০	১৪০,০০	০,০০	১৪০,০০	০,০০	১৪০,০০	০,০০	১৪০,০০	০,০০	১৪০,০০	০,০০	১৪০,০০	০,০০	১৪০,০০	০,০০	১৪০,০০	০,০০
W-২	জেলার অফিস ভবন নির্মাণ (৩৬০০ বর্গফুট)	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০
		১০,০০	০,০০	১০,০০	০,০০	১০,০০	০,০০	১০,০০	০,০০	১০,০০	০,০০	১০,০০	০,০০	১০,০০	০,০০	১০,০০	০,০০	১০,০০	০,০০	১০,০০	০,০০	১০,০০	০,০০	১০,০০	০,০০
W-৩ (৯-৪ পা)	ভূমি অধিগ্রহণ ক্ষতিপূরণ, বিভিন্ন ৭ টন ২০০০০২ ও পরিবারের স্থাপন	১৮	০	১৮	০	১৮	০	১৮	০	১৮	০	১৮	০	১৮	০	১৮	০	১৮	০	১৮	০	১৮	০	১৮	০
		৪৩৫.১০	০.০০	৬৩৫.১০	০.০০	৪৩৫.১০	০.০০	৪৩৫.১০	০.০০	৪৩৫.১০	০.০০	৪৩৫.১০	০.০০	৪৩৫.১০	০.০০	৪৩৫.১০	০.০০	৪৩৫.১০	০.০০	৪৩৫.১০	০.০০	৪৩৫.১০	০.০০	৪৩৫.১০	০.০০

W-৪ (প্রতি পত্র)	বিভিন্ন পুনঃকরণ, সিসি পাইপ সরবরাহ ও সাইনবোর্ড স্থাপন	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০
		২০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০
W-৫ (প্রতি পত্র)	পুরাতন পুনঃ খনন, সিসি পাইপ সরবরাহ ও সাইনবোর্ড স্থাপন	১২	০	১২	০	১২	০	১২	০	১২	০	১২	০	১২	০	১২	০	১২	০	১২	০	১২	০	১২	০
		৫৯৮.৪০	০.০০	৫৯৮.৪০	০.০০	৫৯৮.৪০	০.০০	৫৯৮.৪০	০.০০	৫০০.০০	০.০০	৫০০.৪০	০.০০	৫০০.৪০	০.০০	৫০০.৪০	০.০০	৪০০.৪০	০.০০	৪০০.৪০	০.০০	৪০০.৪০	০.০০	৫০০.৪০	০.০০
W-৬	পুকুরের উত্তর দিকের(৪০০ ফুটের পুরা) ও আইল কাটা, দিকাটা। (১টি পুকুরের, এটি একবার)	১	০	১	০	১	০	১	০	৭	০	৭	০	৭	০	৭	০	৭	০	৭	০	৭	০	৭	০
		২৮.৮০	০.০০	২৮.৮০	০.০০	২৮.৮০	০.০০	২৮.৮০	০.০০	৩৫.০০	০.০০	৩৫.০০	০.০০	৩৫.০০	০.০০	৩৫.০০	০.০০	৩৫.০০	০.০০	৩৫.০০	০.০০	৩৫.০০	০.০০	৩৫.০০	০.০০
W-৭ (প্রতি পত্র)	পাকাপুল তৈরি পরিবিক্ষণ ব্যবস্থাসহ। ১১০ ১৩০ ফুট,৩৫০ কি. গার্ডার লাগে।	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০
		৬৮,০০	০.০০	৬৮,০০	০.০০	৬৮,০০	০.০০	৬৮,০০	০.০০	৬৮,০০	০.০০	৬৮,০০	০.০০	৬৮,০০	০.০০	৬৮,০০	০.০০	৬৮,০০	০.০০	৬৮,০০	০.০০	৬৮,০০	০.০০	৬৮,০০	০.০০
W-৮ (প্রতি পত্র)	ভূ পর্যস্থ ইউপিভিসি সেচনালা নির্মাণ(হাইড্রোলিক ১০০০ মি.)	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০
		৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	০.০০
W-১২	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ ও ইলেকট্রনিক এবং ফাংশন ফ্যাসিলিটি ১০টি কাজ	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০	১০	০
		২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০
	কর্মচারী খরচ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	০.০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	০.০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	০.০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	০.০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	০.০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	০.০
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	০

(মোঃ হাবিবুর রহমান খান)
প্রকল্প পরিচালক, ইজাইয়ার্পি ও
বিএমডিএ, রংপুর সার্কেল।

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, রাজশাহী।