

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা


ইকোনমিক কোড	কাজের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২২-২০২৩ অর্থ বছরের ibps++ বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		অগ্রগতি (জুলাই, ২০২২ হতে সে. ২০২২ পর্যন্ত)		অর্থ বছরের অবশিষ্ট কার্যক্রম (অগস্ট, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)		মন্তব্য
				সংখ্যা/পরিমাণ	অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা/পরিমাণ	অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা/পরিমাণ	অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩১১১০১	কর্মকর্তাদের বেতন	১২	৩৫৯.৭৩	থোক	৮৪.০০০	থোক	২০.৯৩৬	থোক	৬৩.০৬	
৩১১১০২	কর্মচারীদের বেতন	৩	৪১.৮	থোক	৮.৫০০	থোক	২.০৫৩	থোক	৬.৪৫	
৩১১১০৩	বাড়ি ভাড়া	২৫	১৬৩.১৮	থোক	৩৫.০০০	থোক	৮.৭০৫	থোক	২৬.২৯	
৩১১১০৪	ড্রিকিংস ভাতা	১৫	১৩.৫০	থোক	৩.০০০	থোক	০.৬৭৫	থোক	২.৩৩	
৩১১১০৫	শিক্ষা ভাতা	১৫	৯.০০	থোক	২.০০০	থোক	০.৪৮০	থোক	১.৫২	
৩১১১০৬	উৎসব ভাতা	১৫	৬৭.৫১	থোক	৮.০০০	থোক	০.০০০	থোক	৮.০০	
৩১১১০৭	নববর্ষ ভাতা	১৫	৭.০৪	থোক	১.৫০০	থোক	১.৫০০	থোক	০.০০	
৩৪২২০৫	সিপিএফ	১৫	৪০.১৫	০	০.০০০	০	০.০০০	০	০.০০	
৩১১১০৮	ট্রফিন	৩	০.৩৬	থোক	০.০৫০	থোক	০.০২২	থোক	০.০৪	
৩১১১০৯	যাতায়াত	৩	০.৫৪	থোক	০.১৫০	থোক	০.০২৮	থোক	০.১৩	
৩১১১১০	অনুভৌমিক	১৫	৬৭.৭৭	থোক	১৫.০০০	থোক	৩.৭৫০	থোক	১১.২৫	
৩১১১১১	ক্রম ভাতা	থোক	২৫.০০	থোক	৫.০০০	থোক	০.৯০০	থোক	৪.১০	
৩২২২১১	ইন্টারনেট	থোক	১.০০	থোক	০.২৬০	থোক	০.০৫০	থোক	০.২১	
৩২২২১২	ডাক	থোক	১.৫০	থোক	০.৩০০	থোক	০.০৩০	থোক	০.২৪	
৩২২২১৩	লেজিষ্টেশন ফি	থোক	২.০০	থোক	০.৫০০	থোক	০.০৫০	থোক	০.৪১	
৩২২২১৪	টেলিফোন	১	২.০০	থোক	১.০০০	থোক	০.০০০	থোক	১.০০	
৩২২২১৫	বিদ্যুৎ	থোক	২১.০০	থোক	৮.০০	থোক	০.৫০০	থোক	৬.৫০	
৩২২২১৬	তৈল ও জ্বালানি	থোক	২১.০০	থোক	৭.০০০	থোক	০.৫০০	থোক	৬.৫০	
৩২২২১৭	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	১০.০০	থোক	৫.০০	থোক	০.৫০০	থোক	৪.৫০	
৩২২২১৮	শ্রেনীসনাক্ত/সিদ্ধান্ত	থোক	১৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	০.৫০০	থোক	৪.৫০	
৩২২২১৯	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	১৫.০০	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫০	থোক	০.০০	
৩২২২২০	বৈদেশিক প্রসিক্শন/শিক্ষা সহায় প্রকল্প (প্রতি ব্যাচে ৬ জন)	২	৯৬.০০	০	৪৮.০০	০	০.০০০	০	৪৮.০০	
৩২২২২১	বৃক্ষ প্রসিক্শন	১১২৫	১৫.৮০	২৭৫	৩.৭২	৫০	০.৬৯০	২৭৫	৩.০৩	
৩২২২২২	আউটসোর্সিং	থোক	৪০.৩৩	থোক	৭.৪৭	থোক	১.৩৭৪	থোক	৬.১০	
৩২২২২৩	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	২০.০০	থোক	৭.০০	থোক	০.৫০০	থোক	৬.৫০	
৩২২২২৪	ক) সম্মানি/ফি	থোক	১৫.০০	থোক	৪.০০	থোক	০.৫০০	থোক	৩.৫০	
৩২২২২৫	খ) মধ্যবর্তী সুগায়ন	থোক	৬.০০	থোক	৩.০০	থোক	০.০০০	থোক	৩.০০	
৩২২২২৬	গ) অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	থোক	৯.০০	থোক	৩.০০	থোক	০.০০০	থোক	৩.০০	
৩২২২২৭	প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত করণ সভা/সেমিনার	থোক	৯.০০	থোক	৩.০০	থোক	০.০০০	থোক	৩.০০	
৩২২২২৮	খালি/বিল/পুস্তক সাতে	থোক	৫০.০০	থোক	১৩.০০	থোক	১.৮০০	থোক	১১.২০	
৩২২২২৯	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	১০.০০	থোক	৩.০০	থোক	০.৫৫০	থোক	২.৪৫	
৩২২২৩০	সাধারণ সরবরাহ	থোক	১০.০০	থোক	৩.০০	থোক	০.৫৫০	থোক	২.৪৫	
৩২২২৩১	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২৫.০০	থোক	৮.০০	থোক	০.৬৩০	থোক	৭.৩৭	
৩২২২৩২	জমিদার সংরক্ষণ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৩.০০	থোক	১.৩০	থোক	০.২০০	থোক	১.১০	
			উপ-টোটাল রাখণ =		২৯৪.০০		৪৮.২৭		২৪৫.৭৩	


(Signature)
২৬/০৮/২২

ধর্মোঃ মোঃ হাবিবুর রহমান খান
 প্রকল্প পরিচালক
 ইআইআরপি, বিভাগভিএ
 রংপুর সার্কেল, রংপুর।

(মোঃ আব্দুর রশীদ)
 নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 সিএসডিএ, রাজশাহী।

ইকনোমিক কোড	উপস্থাপিত অনুযায়ী বরাদ্দ লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		২২-২০২৩ অর্থ বছরের ibas++ বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		অগ্রগতি (জুলাই ২০২২ হতে মে ২০২২ পর্যন্ত)		অর্থ বছরের অবশিষ্ট কার্যক্রম (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		মন্তব্য
	সংখ্যা/পরিমাণ	বরাদ্দ লক্ষ টাকায়	সংখ্যা/পরিমাণ	অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা/পরিমাণ	অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা/পরিমাণ	অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	
১	২	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(খ) মূলধন									
৪১১২০১	১	২৫.০০	০	০.০০			০	০.০০	
৪১১২০২	১	৬০.০০	১	৬০.০০			১	৬০.০০	
৪১১২০৩	২	১.৬০	০	০.০০			০	০.০০	
৪১১২০৪	১	১.৫০	০	০.০০			০	০.০০	
৪১১২০৫	খোঁক	২০.০০	খোঁক	৫.০০			খোঁক	৫.০০	
৪১১২০৬	৩০	৯০০.০০	৩	৮৪.৩২	১	৩০.০০	২	৫৪.৩২	
৪১১২০৭	৫	২৫.০০	৩	১৫.০০	১	৫.০০	২	১০.০০	
৪১১২০৮	৫০	৩৭৫.০০	১৬	১২৩.২৩		১৩.৩৫	১৬	১০৯.৮৮	
৪১১২০৯	১০০	২০২.০০	২০	৮৪.৬২			২০	৮৪.৬২	
৪১১২১০	১০০	৪০০.০০	১৮	৭৮.৮৭			১৮	৭৮.৮৭	
৪১১২১১	১০০	৭৮.০০	৫০	৩০.০০			৫০	৩০.০০	
৪১১২১২	১৩০	১০৯৯.৩১	২৭	২৫৭.৮৬			২৭	২৫৭.৮৬	
৪১১২১৩	২৮৬০	৬২.৯২	৬৩২	১৯.৯২	১৬০	৫.০০	৪৭২	১৪.৯২	
৪১১২১৪	২৩০০০.	৩০০.০০	৫০০০	৭৫.০০	৫০০০	২৫.০০	০	৫০.০০	
৪১১২১৫	১	২২০০.০০	০.৩৪	৬২১.৩৭			০	৬২১.৩৭	
৪১১২১৬	১	৩৭৫.০০	১	৩৭৫.০০			১	৩৭৫.০০	
৪১১২১৭	১	১৩৫.০০	১	১৩৫.০০			১	১৩৫.০০	
৪১১২১৮	৮	৭২০.০০	৩	৩৩০.০০	২	১০৫.৫৫	১	২২৬.৪৫	আংশিক
৪১১২১৯	২৩০.	৮৮২৩.০০	৩৭	১৪৬৫.৩৪	৮.৮০	৩৪৫.০১	২৮	১১২০.৩৩	
৪১১২২০	১১	২২২২.৯৯	৩	৭৫৫.৪৭			২	৬২৫.৪৭	
৪১১২২১	১১৮.	৩৯৪৫.৭১	৩০	৬০৩.০০			৪	৪৭৬.০৬	
৪১১২২২	১৮.	৭৫০.০০	৫	৩৭৫.০০			৪	৩০০.০০	
৪১১২২৩	২০	৫৭৬.০০	৫	১৫০.০০			৪	১১৫.০০	
৪১১২২৪	৫০	৩৪০.০০	১৬	১০৯.০০	৩	২০.০০	১৩	৮৯.০০	
৪১১২২৫	১৩০	৫২০.০০	৪০	১৬০.০০	৯	৩৭.০০	৩১	১২৩.০০	
৪১১২২৬	৫০	৬৫.০৯	১০	১৩.০০	৫	৬.০০	৫	৭.০০	
৪১১২২৭	১১৬৬০	৫৮.৩০	৩০০০	১৫.০০			৩০০০	১৫.০০	
৪১১২২৮	১০০	৪০.০০	৩০	২০.০০			১২	৩.০০	
৪১১২২৯	১০০	২৫.০০	৩০	৫.০০			১৫	২.৫০	
৪১১২৩০	১০০	২০.০০	৩০	৫.০০			১৫	২.৫০	
উপ-টোট মূলধন =		২৩৭৬৩.৪২		৬৩৪৪.০০		৯৭০.৮৫		৫০৬৩.১৫	
(গ) ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল =		৫০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	
(ঘ) হ্রাস ক্যাপিটাল =		৫০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	
উপ-টোট =		২৩৬৬৩.৪২		৬৩৪৪.০০		৯৭০.৮৫		৫০৬৩.১৫	
				৬৩৪৪.০০		৯৭০.৮৫		৫০৬৩.১৫	
				২৫.২৫%		৮.০৭%		৮.০৭%	


 (সোয়াম্বা আব্দুল করীম)
 লিব্রারি পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বিএমডিএ, রাজশাহী।


 (সোয়াম্বা আব্দুল করীম)
 প্রকল্প পরিচালক, ইআইআরপি ও
 বিএমডিএ, রংপুর সার্কেল।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা।

পারিশিষ্ট-গ

প্যাকেজ নং (পার্শ্ব/পূর্ন/সেবা)	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পার্শ্ব/পূর্ন/সেবা)	সংখ্যা/পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	নির্ধারিত তারিখ			
						দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
						তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
G-১	শিকআপ ক্রয়	১ টি	৬০.০০	ডিপিএম	নির্বাহী পরিচালক	১৪/৭/২০২২	০২/০৮/২২	০২/০৮/২২	৩০/০৬/২৩
G-২	আসবাবপত্র	৩ টি	৮৪.৩২	কোটেসন	প্রকল্প পরিচালক	১৪/৭/২০২২	০২/০৮/২২	০২/০৮/২২	৩০/০৬/২৩
G-৩	সৌরশক্তি চালিত ২.০ কিউসেক এলএলপি ক্রয় (মডিউল, মাউন্টিং স্ট্রাকচার, ইত্যাদি সহ)	৩ টি	৮৪.৩২	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	০৪/০৮/২২	১৭/১২/২২	১৭/১২/২২	৩০/০৬/২৩
G-৪	সৌরশক্তির বহুবিধ ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় (গেসার/হাসকিং মেশিন)	৩ টি	১৫.০০	কোটেসন	নির্বাহী পরিচালক	০৪/০৮/২২	১৭/১২/২২	১৭/১২/২২	৩০/০৬/২৩
G-৫	পাতকুয়ার জন্য ৫.০ লিঃ/সেকেন্ড ডিসচার্জ সাল্পার সৌরশক্তি চালিত পাম্প ক্রয় (৫০০০ হতে ৫৫০০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন)	১৬ টি	১২৩.২৩	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	১০/০৮/২২	১৭/১২/২২	১৭/১২/২২	৩০/০৬/২৩
G-৬	২.০ কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি(পাইপসহ) ক্রয়	২০ টি	৮৪.৬২	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	১৬/০৮/২২	২০/১০/২২	২০/১০/২২	৩০/০৬/২৩
G-৭	১০ কোভিএ ট্রান্সফরমার (ফিটিংস সহ) ক্রয়।	৪০ টি	৭৮.৮৭	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	১৮/০৮/২২	২২/১০/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
G-৮	বৈদ্যুতিক লাইনের মালামাল ক্রয়	১৮ টি	৭০.০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	২৫/০৮/২২	২৯/১০/২২	২৯/১০/২২	৩০/০৬/২৩
G-৯	ঘা বিদ্যুৎ/সৌরশক্তি চালিত এলএলপি'র জন্য প্রি-পেইড মিটার ক্রয়	৫০ টি	৩০.০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	১৮/০৮/২২	২২/১০/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
G-১০	বিদ্যুৎ/সৌরশক্তি চালিত এলএলপি'র ডু-গর্ভস্থ সেচমালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ/ফিটিংস ক্রয়	২৭ টি	২৫৭.৮৬	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	০৮/০৮/২২	১৮/১১/২২	১৮/১১/২২	৩০/০৬/২৩
G-১১	২৫০ মি:মি: আউটার ডায়া রাইজার ভালভ ক্রয়	৬৩২ টি	১৯.৯২	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	১৭/০৮/২২	২০/১০/২২	২০/১০/২২	৩০/০৬/২৩
G-১২	বৃক্ষরোপণ (ফেলজ, বনজও গুঁষাধি)	লক্ষটি	৭৫.০০	এলটিএম	নির্বাহী পরিচালক	০১/০৮/২২	০৯/০৮/২২	০৯/০৮/২২	৩০/০৬/২৩
G-১৩	ভূমি অধিগ্রহণ (ভূমি উন্নয়ন সহ)	০.৩৪ একর	৬২২.৩৭	ডিপিএম	নির্বাহী পরিচালক	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে			
W-১	বিভাগীয় অফিস ভবন নির্মাণ (১৫০০০ বর্গফুট)	১ টি	৩৭৫.০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	১৭/০৮/২২	২০/১০/২২	২০/১০/২২	৩০/০৬/২৩
W-২	রিজিয়ন অফিস ভবন নির্মাণ (৫৪০০ বর্গফুট)	১ টি	১৩৫.০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	১৭/০৮/২২	২০/১০/২২	২০/১০/২২	৩০/০৬/২৩
W-৩	জোনাল অফিস ভবন নির্মাণ (৩৬০০ বর্গফুট)	৩ টি	৩৩০.০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	১৭/০৮/২২	২০/১০/২২	২০/১০/২২	৩০/০৬/২৩
W-৪	খাস খাল/খাতি পুন:বনন, সিসি পাইপ সরবরাহ ও সাইনবোর্ড স্থাপন	৩৭ কি:মি:	১৪৬৫.৩৪	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	২৫/০৮/২২	২৯/১০/২২	২৯/১০/২২	৩০/০৬/২৩

১৯/১০/২২
 প্রকল্প পরিচালক
 হুআইআরপি, বিএমডিএ

(শ্রীঃ অক্ষয় কুমার রায়চন্দ্র)
 নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বিএমডিএ, রাজশাহী।

W-৫ (৩টি লট)	বিল পুনঃখনন, সিসি পাইপ সরবরাহ ও সাইনবোর্ড স্থাপন	টি	৩	৭৫০.৪৭	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	১৭/০৮/২২	২০/১০/২২	২০/১০/২২	৩০/০৬/২৩
W-৬ (১৫টি লট)	পুকুর পুনঃখনন, সিসি পাইপ সরবরাহ ও সাইনবোর্ড স্থাপন	টি	৩০	৬০০.০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	২৪/০৯/২২	২৭/১১/২২	২৭/১১/২২	৩০/০৬/২৩
W-৭ (৫টি লট)	সাব মার্জড ওয়ার নির্মাণ (২২ মিঃ দৈর্ঘ্য)	টি	৫	৩৭৫.০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	০৬/১০/২২	১৬/১২/২২	১৬/১২/২২	৩০/০৬/২৩
W-৮ (৫টি লট)	ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ(৬০ ফুট*৭ ফুট)	টি	৫	১৫০.০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	০৬/১০/২২	১৬/১২/২২	১৬/১২/২২	৩০/০৬/২৩
W-৯ (২টি লট)	ক্যাচল ক্রস, নির্মাণ	টি	১০	১৩.০০	কোটেশন	নির্বাহী পরিচালক	০৬/১০/২২	১৬/১২/২২	১৬/১২/২২	৩০/০৬/২৩
W-১০ (৫টি লট)	পাতকুয়া খনন পানিবিতরণ ব্যবস্থাসহ(১২০-১৩০ ফুট, ৩৬০ মিঃ পাইপ লাইন)	টি	১৬	১০৯.০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	১০/০৯/২২	১৪/১১/২২	১৪/১১/২২	৩০/০৬/২৩
W-১১ (১৫টি লট)	ভূ-গর্ভস্থ ইউপিভিসি সোচমালা নির্মাণ(প্রতিটি ১০০০ মিঃ)	টি	৪০	১৬০.০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	২৬/০৮/২২	৩০/১০/২২	৩০/১০/২২	৩০/০৬/২৩
W-১২ (২টি লট)	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ ও ট্রান্সফরমার এবং পাম্প কমিশন(১০টি করে)	টি	৩০	৩০.০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	০৮/০৯/২২	১৪/১১/২২	১৪/১১/২২	৩০/০৬/২৩
S-১ (২টি লট)	খাল/বিল/পুকুর সার্ভে	থোক	থোক	১০.০০	কোটেশন	প্রকল্প পরিচালক	১৮/১০/২২	০৮/১১/২২	০৮/১১/২২	৩০/০৬/২৩



(প্রকৌঃমোঃ হাবিবুর রহমান খান)
প্রকল্প পরিচালক, ইআইআরপি ও
বিএমডিএ, রংপুর সার্কেল।



(প্রকৌঃ মোঃ আব্দুল রশীদ)
নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বিএমডিএ, রাজশাহী।